

AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
Construcción de casetas de espera en el distrito	bienes	17/08/2022	14/11/2022	65.00%	Descentralización	35,000.00
Mejoramiento a iglesias en el corregimiento (parte 2)	bienes	11/07/2022	08/10/2022	85.00%	Descentralización	22,000.00

AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE ENERO DE 2023

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	bienes	13/08/2019	08/02/2020	97.00%	Descentralización	210790
CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO	bienes	02/07/2019	29/09/2019	65.00%	Descentralización	34355.24
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO	bienes	17/08/2022	14/11/2022	65.00%	Descentralización	34950
MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2)	bienes	08/10/2022	05/01/2023	85.00%	Descentralización	21897.55

AVANCE DE PROYECTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
MEJORAMIENTO A IGLESIA	bienes	11/05/2017	06/05/2019	98.00%	Descentralización	39993.72
CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES	bienes	26/04/2018	20/07/2019	97.00%	Descentralización	15079.3
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO	bienes	05/05/2021	14/11/2022	65.00%	Descentralización	34950
MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2)	bienes	05/05/2021	11/07/2022	85.00%	Descentralización	21897.55
MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA	bienes	06/05/2021	30/11/2022	97.00%	Descentralización	26750

AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE MARZO DE 2023

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	bienes	13/08/2019	02/08/2020	97.00%	DESCENTRALIZACIÓN	210790
CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO	bienes	02/07/2019	05/07/2020	65.00%	DESCENTRALIZACIÓN	34355.24