



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
 DISTRITO DE SAN CARLOS
 MUNICIPIO DE SAN CARLOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES - JUNIO 2024

Nombre de Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Avance	Responsable	Presupuesto
Mejoramiento a la iglesia católica de El Copecito Fase II	Bienes	27/05/2024	25/07/2024	25	AND	29,886.93
Mejoramiento al comedor de la Escuela de La Ermita	Bienes	20/03/2024	18/05/2024	98	AND	19,607.75
Construcción de oficinas Municipales. I etapa.	Bienes	03/07/2023	28/03/2024	96	AND	84,741.71
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito	Bienes	14/08/2023	24/02/2024	98	AND	16,198.03
Construcción de acueducto rural del corregimiento de El Guayabito, Sector La Peña Fase I.	Bienes	31/07/2023	26/03/2024	95	AND	42,903.76
Construcción de cunetas de desagüe en la calle hacia la Casa del Pueblo, Corregimiento de El Higo, Sector El Copé	Bienes	17/10/2023	08/02/2024	98	AND	22,630.50
Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de La Ermita, Sector La Loma, Fase I	Bienes	04/03/2024	02/05/2024	90	AND	21,451.31
Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector El Hatillo	Bienes	24/08/2023	29/01/2024	100	AND	25,680.00
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	Bienes	30/10/2023	12/03/2024	98	AND	19,962.09
Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa.	Bienes	15/06/2023	09/02/2024	57	AND	98,830.29