

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
AGOSTO 2021

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2021	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de IPHE Yaviza.	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yaviza.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-2020. Proyecto culminado.
2	Extensión de Antón.	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. Proyecto culminado.
3	IPHE de Panamá Oeste.	B/. 47,943.22	Acondicionamiento de techo del edificio.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. Proyecto culminado.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 71,658.97	Construcción de nuevos servicios sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y de agua potable.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. Avance del 97%.
5	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. En ejecución física, con un avance de 45%.

6	Extensión de Penonomé.	B/. 83,086.30	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-LP-012097. Adjudicado a: Ingeniería y Proyectos S.A. (INPESA). Contrato 010-2021. En ejecución física, con un avance de 24%.
7	Extensión Colón.	B/. 127,549.35	Construcción de dos aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Adjudicado a: Global Services Line, S.A. Contrato No. 013-2021. En ejecución física, con un avance de 33%.
8	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Adjudicado a: Corporación de Transporte y Construcción S.A. Contrato No. 011-2021. Fecha de orden de proceder el 31 de agosto 2021.
9	Centro Agropecuario Jorge A. Carles, Chilibre.	B/. 89,907.88	Acondicionamiento general de la pista de equinoterapia.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-08-LP-012111. Adjudicado a: D-Ingenieros S.A. Contrato No. 012-2021. Refrendado por la Contraloría General de la República. En ejecución física, con un avance de 5%.
10	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Resolución de adjudicación No. 035 del 25 de junio de 2021. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. Refrendado por la Contraloría General de la República el 24 de agosto 2021.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE