



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
OCTUBRE 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020, a Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020. Proyecto culminado
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020, a Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020. Proyecto culminado.
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020, a Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. Refrendado por la Contraloría General de la República. Fecha de orden de proceder el 30 de julio 2020. En coordinación con el contratista para iniciar los trabajos.
4	Módulo de Yavisa	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No. 010-2020 del 27 de abril 2020, a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. Refrendado por la Contraloría General. El contratista está en la etapa de aprobación de planos, para el viernes 23 de octubre se coordinó el inicio de la ejecución física de la obra con el administrador regional.

5	Escuela Vocacional Especial	B/. 73,069.52	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071, Fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 023-2020 del 27 de abril 2020, a Proyectos de Arquitectura, S.A. Contrato No. 010-2020, Refrendado por la Contraloría General de la República. Fecha de Orden de Proceder 6 de octubre de 2020. En ejecución física con un porcentaje de avance del 15%.
6	Extensión de Antón	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 009-2020 del 27 de abril 2020, a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato No. 013-2020, por subsanar por parte de la Institución, para posteriormente enviar a la Contraloría General de la República para refrendo.
7	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Requisición No. 016-DIA del 3-02-2020. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Fecha de apertura 20 de agosto 2020. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Se procederá con la confección del contrato.
8	Extensión de Aguadulce	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Requisición No. 038-2020 del Departamento de Arquitectura. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Fecha de apertura 13 de Agosto 2020. En espera de resolución de adjudicación.
9	Módulo de Chepo	B/. 187,971.72	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Requisición No. 040-2020 del Departamento de Arquitectura, Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Fecha de apertura es el 13 de octubre 2020. En espera del informe de la comisión verificadora.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE