

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN**  
**AÑOS 2019 - 2024**

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61281	Mejoras al cuadro deportivo de Punta Peña	2,520	Bocas del Toro	Chiriquí Grande	Punta Peña	B/.1,554,991.52	Constructora con Futuro S,A.	01/04/2024	26/11/2024	B/.0.00	0%	0%
61284	Rehabilitación del Estadio de Beisbol de Rambala	2520	Bocas del Toro	Chiriquí Grande	Punta Peña	B/.1,084,717.64	Consorcio Deportes Rambala.	25/03/2024	19/11/2024	B/.0.00	0%	5%
61283	Construcción de Gimnasio de Chiriquí Grande.	1232	Bocas del Toro	Chiriquí Grande	Chiriquí Grande	B/.2,720,349.82	Consorcio Rim Bocas (Rods)	27/06/2024	26/06/2025	B/.0.00	0%	6%
61540	Construcción de cancha multiuso en la comunidad de El Pedregoso.	279	Los Santos	Las Tablas	El Pedregoso	B/.125,000.00	Grupo Emprendedores Exitosos, S.A	06-nov-24	10-ago-24	B/.0.00	0%	11%
61590	Mejoras al Acueducto de la Toyosa	10802	Veraguas	Soná	Soná	B/.140,053.69	Constructora J&D, S.A.	20/06/2024	16/12/2024	B/.0.00	0%	17%
61331	Construcción de cancha sintética y cerca del cuadro de softbol de San José	593	Los Santos	Las Tablas	San José	B/.190,654.78	Constructora J&d, S.A	10/05/2024	05/11/2024	B/.0.00	0%	21%
61589	Demolición y Construcción del Parque de Santa Ana.	3,329	Los Santos	Los Santos	Santa Ana	B/.111,281.52	Roberto Batista, S.A.	31/05/2024	27/10/2024	B/.0.00	0%	22%
61359	Construcción De Vado Sobre La Quebrada Los Merengues	511	Los Santos	Chitré	La Arena	B/.74,501.26	Inversiones Tumaco, S.A.	10/05/2024	06/09/2024	B/.0.00	0%	22%
61418	Construcción de la Junta Comunal de Sabana Grande	1909	Los Santos	Los Santos	Sabana Grande	B/.176,283.20	Constructora S.P., S.A.	25/03/2024	20/09/2024	B/.0.00	0%	27%
61296	Construcción de cancha sintetica de Monagrillo	12385	Herrera	Chitre	Monagrillo	B/.289,965.56	Constructora J&d, S.A.	26/04/2024	22/10/2024	B/.0.00	0%	32%
61524	Mejoras A La Cancha De Baloncesto Del Complejo Deportivo El Chaparral	7,586	Herrera	Chitré	El Chaparral	B/.131,408.97	Constructora Sp, S.A.	10/05/2024	06/10/2024	B/.0.00	0%	40%
61373	Ampliación del Puesto de salud de San José , comunidad de San Jose, distrito de San Francisco	1591	Veraguas	San Francisco	San Jose	B/.73,491.08	Roberto Batista E Hijos, S.A.	01/04/2024	27/09/2024	B/.0.00	0%	45%
61542	Mejoras A La Cancha de Baloncesto de La Dormidera	2,385	Herrera	Chitre	Monagrillo	B/.142,029.15	Constructora Sp, S.A.	10/05/2024	06/09/2024	B/.0.00	0%	51%
61543	Construcción del Puesto de Salud en Río Concepción	4397	Veraguas	Santa Fé	Calovébora	B/.131,481.49	Constructora J&D, S.A.	25/03/2024	21/08/2024	B/.0.00	0%	54%
61586	Mejoras a la Capilla de San Sebastian	2,128	Los Santos	Los Santos	La Colorada	B/.49,974.01	Inversiones Tumaco, S.A.	14/05/2024	14/08/2024	B/.0.00	0%	97%
61576	Retranqueo del cableado electrico paralelo a Cancha Deportiva de la Escuela Bella Vista	683	Chiriquí	Tolé	Bella Vista	B/.2,850.05	Empresa de Distribución electrica Chiriqui S.A.	03/04/2024	15/05/2024	B/.0.00	0%	100%
61563	Mejoras al Acueducto de Santa Fe Cabecera	3047	Veraguas	Veraguas	Santa Fé	B/.67,551.03	Constructora S.P., S.A.	25/03/2024	22/07/2024	B/.0.00	0%	100%
61566	Mejoras A La Cancha Multiuso De La Barriada Los Angeles	20455	Chiriquí	Barú	Puerto Armuelles	B/.96,554.23	Constructora S.p., S.A.	02-jun-24	07-abr-24	B/.0.00	0%	100%
61082	Estudio, Diseño y Construcción de muelle, pasarala y pontón en el Cigua	3125	Los Santos	Tonosí	Isla Cañas	B/.5,648,160.85	Consorcio Muelle Cigua	15/09/2023	09/01/2024	B/.362,604.43	6%	25%
61552	Mejoras a la cancha deportiva del Hogar Santa Isabel	200	Veraguas	Santiago	Santiago	B/.49,869.68	Constructora Crag, S.A.	08/09/2023	05/01/2024	B/.6,349.99	13%	100%
61537	Remodelación y equipamiento de instalaciones para un espacio tecnologico	43939	Panamá	San Francisco	San Francisco	B/.157,620.22	Roberto Batista e Hijos	23/11/2023	20/05/2024	B/.60,402.88	38%	70%
61117	Construcción de cancha de cancha multiuso en Yape (GTC Yaviza - 05 de octubre 2019)	1323	Darién	Pinogana	Yape	B/.198,945.74	Roberto Batista e Hijos	23-may-22	18-dic-22	B/.81,568.08	41%	58%
61541	Mejoras al Acueducto de Bella Vista	3243	Los Santos	Guarare	Bella Vista	B/.107,146.27	Grupo Anchor	18/12/2023	14/06/2024	B/.49,117.85	46%	100%
61156	Mejoras al centro deportivo de El Charcón	100636	Panamá	Panamá	Juan Díaz	B/.256,527.05	Consorcio Avermar	13/09/2021	10/01/2022	B/.157,250.72	61%	68%
61547	Mejoras y ampliación del centro de salud de Santa Fé, Veraguas	3047	Veraguas	Santa Fe	Santa Fe	B/.169,167.06	Constructora J&D, S.A.	11/12/2023	07/06/2024	B/.129,300.06	76%	100%
61282	Construcción de cancha de futbol en Cañazas	2520	bocas del Toro	Chiriquí Grande	Punta Peña	B/.2,318,189.08	Constructora Rodsa, S.A	27/7/2023	21/05/2024	B/.1,813,076.09	78%	91%
61518	Construcción de vereda Calle sector El Tamarindo.	6000	Panamá	Panamá	Ancón	B/.49,809.72	Brolico Investments, S.A.	01/11/2023	15/12/2023	B/.42,896.87	86%	100%
61280	Contrucción de Veredas en Viejo Veranillo N2	800	Panamá	Panamá	Curundu	B/.45,819.94	Quifra, S.A.	23-mar-23	05-may-23	B/.41,535.71	91%	100%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
AÑOS 2019 - 2024

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61410	Construcción de Vereda Calle el Chilibrillo	25269	Panamá	Panamá	Chilibre	B/.47,816.48	Constructora S.P., S.A.	11/10/2023	09/12/2023	B/.43,347.64	91%	100%
61180	Costrucción de parque en Finca 60	1038	BOCAS DEL TORO	CHANGUINO LA	CHANGUINO LA	B/.93,873.88	Roberto Batista e Hijos	09-mar-21	31/12/2021	85,100.62	91%	100%
61501	Construcción de veredas en Villa Linda, Chilibre	14900	Panamá	Panamá	Chilibre	B/.49,231.03	Constructora J&D, S.A.	24/07/2023	21/09/2023	B/.44,630.00	91%	100%
61259	Rehabilitación de parroquia catedral San Juan Bautista	16250	Coclé	Penonomé	Penonomé	B/.259,955.93	Roberto Batista e Hijos	14-dic-22	11-jun-23	B/.235,661.00	91%	100%
61127	Reconstrucción de espacios públicos y deportivos en las instalaciones de la cancha de Bella Vista, Tolé, Chiriquí. (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero 2021)	683	Chiriquí	Tolé	Bella Vista	B/.182,146.77	Compañía Especializada, S.A.	18-mar-21	13-sep-21	165,123.73	91%	100%
61131	Construcción de cancha multiuso en Peña Blanca, Comarca Ngabe Bugle. (GTC Llano Tugrí - 24 de agosto 2019)	364	Comarca Ngábe Bügüe	Muna	Peña Blanca	B/.94,215.15	Constructora J&D,S.A.	08-abr-21	05-ago-21	85,410.01	91%	100%
61500	Construcción de veredas en Villa Unida, Chilibre	14900	Panamá	Panamá	Chilibre	B/.39,040.55	Premium Construction Contractors, S.A.	04/08/2023	02/10/2023	B/.35,391.91	91%	100%
61062	Construcción de capilla en el Salitre Arriba	896	Herrera	Los Pozos	Los Cerros de Paja	B/.137,659.93	Constructora S.P.,S.A.	18-nov-19	30-sep-20	137,359.93	100%	100%
61561	Construcción de 700 ml de acera peatonal en la comunidad de los Algarrobos	9326	Chiriquí			B/.49,275.00	INDISO, S.A.	11/12/2023	09/03/2024	B/.49,230.21	100%	100%
61179	Remodelación de la Casa Museo Omar en Coclesito (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019)	600	Colón	Palmas Bellas	Omar Torrijos	B/.166,772.22	Constructora J&D,S.A.	08-mar-21	05-jun-21	B/.166,722.21	100%	100%
61121	Construcción de vado sobre Quebrada La Negrita, Los Alonsos, Antón		Coclé			B/.74,750.20	J&D, S.A.	20/04/2022	03/06/2022	B/.74,750.00	100%	100%
61043	Construcción cocina-comedor y baño en el centro educativo Los Algarrobos Arriba	250	Chiriquí	Dolega	Los Algarrobos	B/.146,924.45	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	14-sep-20	10-feb-21	B/.146,924.43	100%	100%
60991	Mejoras a la iglesia de Las Palmitas	821	Los Santos	Las Tablas	Las Palmitas	B/.119,500.51	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	13-dic-19	10-may-20	119,500.50	100%	100%
61546	Mejoras al acueducto de la Subidita	3990	Veraguas	Santiago	La Subidita	B/.39,473.24	Constructora Crag, S.A.	08/09/2023	06/12/2023	B/.39,473.24	100%	100%
61568	Construcción de veredas en el corregimiento de San Juan	1591	Veraguas			B/.49,798.91	Inversiones Tumaco, S.A.	23/11/2023	21/04/2023	B/.49,798.91	100%	100%
61233	Mejoras al Acueducto de La Torre	852	Herrera			B/.68,582.08	Sociedad Seis Siete, S.A.	30/10/2023	27/03/2024	B/.68,582.08	100%	100%
61293	Construcción de cancha multiuso en la escuela bilingüe Membrillo	3024	Coclé			B/.236,884.09	Compañía Especializada, S.A.	01-feb-23	01-ago-23	B/.236,884.09	100%	100%
61520	Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en la comunidad de punta del medio	10003	Colón			B/.195,316.86	Constructora J&D, S.A.	21-8-2023	16-02-2024	B/.195,316.86	100%	100%
61325	Construcción de cancha multiuso en Las Guabas	677	Los Santos			B/.175,342.37	Constructora S.P., S.A.	05/09/2023	02/03/2024	B/.175,342.37	100%	100%
61286	Rehabilitación del Acueducto del Caracucho		Herrera			B/.67,816.60	Morpesa	14-nov-22	14-feb-23	B/.67,816.60	100%	100%
61538	Mejoras a la iglesia transcultural en el corregimiento del Guasimo		Los Santos			B/.40,631.24	Inversiones Tumaco, S.A.	02/10/2023	29/03/2024	B/.40,631.24	100%	100%
61417	Construcción de vereda en el corregimiento de la Pava		Coclé			B/.47,503.78	Constructora EV, S.A.	02/10/2023	30/11/2023	B/.47,503.78	100%	100%
61416	Construcción de veredas en el corregimiento de El Cope, en el distrito de Ola		Coclé			B/.39,491.44	Constructora EV, S.A.	02/10/2023	30/11/2023	B/.39,491.44	100%	100%
61341	Mejoras a la Cancha Multiuso de Alanje		Chiriquí			B/.163,981.92	Constructora J&D, S.A.	04/08/2023	30/01/2024	B/.163,981.92	100%	100%
61207	Construcción de Cancha sintetica en Llano Hato, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocu		Herrera			B/.168,377.76	Premium Construction Contractors, S.A.	27/04/2023	23/01/2024	B/.168,377.76	100%	100%
61514	Ampliación de Vereda en Calle Punta del medio		Colón			B/.12,951.72	Grupo Anchor	10/07/2023	23/08/2023	B/.12,951.72	100%	100%
61564	Cosntrucción de Tapia en el Edificio CERPA		Los Santos			B/.3,511.00	Ayola Labrador, S.A.	13/11/2023	12/12/2023	B/.3,511.00	100%	100%
61376	Mejoras al Acueducto en Cascajilloso, Mariato		Veraguas			B/.98,972.86	Constructora S.p., S.A.	1/9/23	28/01/2024	B/.98,972.86	100%	100%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
AÑOS 2019 - 2024

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61510	Construcción de aceras peatonales en Pedregal		Chiriquí			B/.49,396.50	Ingenieros Diseñando Soluciones, S.A.	16/08/2023	29/09/2023	B/.49,396.50	100%	100%
61276	Construcción De Cancha Multiuso Para El Instituto Carmen Conte Lombardo		Coclé			B/.188,790.27	Compañía Especializada, S.A.	06/02/2023	04/08/2023	B/.188,790.27	100%	100%
61433	Mejoras a la Cancha Multiuso de El Nancito distrito de Remedios		Chiriquí			B/.49,839.00	Multiservicios Luna, S.A.	08-nov-23	24/09/2023	B/.49,839.00	100%	100%
61222	Construcción de Cancha Multiuso en La Comunidad de La Colorada		Los Santos			B/.158,171.92	Premium Construction Contractors, S.A.	17-mar-23	12-sep-23	B/.158,171.92	100%	100%
61525	Mejoras a la Cancha multiuso de la comunidad de El Banco de Rovira		Chiriquí			B/.49,544.89	Multiservicios Luna, S.A.	08-nov-23	24/08/2023	B/.49,544.89	100%	100%
61372	Construcción de Veredas en San Juanito		Veraguas			B/.47,827.72	Constructora Tem, S.A.	18/08/2023	18-10-2023	B/.47,827.72	100%	100%
61397	Mejoras de la Capilla Asunción de María de la comunidad del Guasimo.		Los Santos			B/.46,980.55	2hpb, S.A	29/08/2023	26/12/2023	B/.46,980.55	100%	100%
61360	Mejoras y ampliación del Acueducto de Las Lajas		Herrera			B/.113,624.77	constructora J&D. S.A.	24-abr-23	20-oct-23	B/.113,624.77	100%	100%
61371	Construcción de Veredas en la Barriada Don Bosco, Verdun, La Florecita, La Primavera		Veraguas			B/.49,891.53	Constructora Veraguas Services, S.A.	27/03/2023	10/05/2023	B/.49,891.53	100%	100%
61406	Construcción de aceras en Limón. Corregimiento de El Limón.		Herrera			B/.49,350.81	constructora EV. S.A.	27/04/2023	31/05/2023	B/.49,350.81	100%	100%
61407	Construcción de aceras en Chupampa		Herrera			B/.41,597.44	constructora EV. S.A.	24-abr-23	07-jun-23	B/.41,597.44	100%	100%
61272	Construcción de vado sobre Río Purio		Los Santos			B/.58,279.80	Constructora J&D, S.A.	29-nov-22	26-feb-23	B/.58,279.80	100%	100%
61230	Asistencia financiera para desarrollar proyectos de hospedería centro de artesanía y proyectos agrícola en la comarca Ngäbe Bugle		Comarca Ngäbe Bugle			B/.46,833.12	Fundación nuestra señora del camino	01/07/2021	15/07/2021	B/.46,833.12	100%	100%
53410	Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado de chitré y sus alrededores		HERRERA			B/.3,208,478.49	CONSTRUCTORA RODSA, S.A	S/N	S/N	B/.3,208,478.49	100%	100%
61355	Construcción de veredas en Canto del Llano		Veraguas			B/.49,230.64		22-mar-23	22-may-23	B/.49,230.64	100%	100%
61205	Construcción de cancha multiuso en Alto Caballero comunidad de Alto Caballero Distrito de Muna		Comarca Ngäbe Bugle			B/.175,842.84	Constructora S.P.,S.A.	19-sep-22	27-mar-23	B/.175,842.84	100%	100%
61338	Mejoras al acueducto de 8 pasos		Los Santos			B/.72,397.27	Constructora SP, S.A.	14-dic-22	12-may-23	B/.72,397.27	100%	100%
61077	Construcción de capilla de Portobelillo		Herrera			B/.263,715.17	Consorcio Proyectos de Herrera	23-may-22	18-dic-22	B/.263,715.17	100%	100%
61306	Construcción de veredas en Querevalo		Panamá			B/.49,588.08	Constructora Tem, S.A.	14-dic-22	11-feb-23	B/.49,588.08	100%	100%
61273	Construcción de vado en el camino El Toro-Los Asientos, corregimiento de Oria , dsitrío de Pedasí		Los Santos			B/.89,865.77	Sociedad Seis y Siete	06-dic-22	04-abr-23	B/.89,865.77	100%	100%
61356	Construcción de veredas en Punta del Medio		Colón			B/.48,701.56	Grupo Anchor S.A.	16-nov-22	14-ene-23	B/.48,701.56	100%	100%
61115	Mejoras y ampliación al centro de atención integrada de primera infancia Santa Teresa de Calcuta	48	Panamá	Panamá	San Felipe	B/.83,565.69	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	26-ene-21	24-jul-21	B/.83,565.69	100%	100%
61133	Construcción tanque almacenamiento Acueducto de La Mata	1261	Coclé	Antón	Río Hato	B/.119,401.30	DACSA	09-abr-21	06-ago-21	B/.119,401.30	100%	100%
61129	Construcción de cancha multiuso en Flores (GTC Tonosí 15-2-2021)		Los Santos			B/.209,455.70	Compañía Especializada, S.A.	07/10/2020	30/07/2021	B/.209,455.70	100%	100%
61130	Construcción de cancha multiuso en el Cacao		Los Santos			B/.234,647.91	Compañía Especializada, S.A.	27/09/21	25/03/22	234,647.91	100%	100%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
AÑOS 2019 - 2024

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61206	Construcción de veredas en el corregimiento de Ancón (Kuna Nega)		Panamá			B/.78,861.14	Roberto Batista e Hijos	25/10/2021	22/01/2022	78,861.14	100%	100%
61265	Construcción de acueducto en El Espino comunidad de El Espino corregimiento de Rio Hato		Coclé			B/.63,445.65	2HPB, S.A.	13/07/2022	09/11/2022	B/.63,445.65	100%	100%
61287	Construcción de veredas en Kuna Nega -sector La Paz		Panamá			B/.127,150.13	Roberto Batista e Hijos	04/08/2022	12/31/2022	B/.127,150.13	100%	100%
61343	Construcción De Vado Sobre La Quebrada Mague No. 2 - San Cristobal		Veraguas			B/.43,104.84	2hpb, S.A.			B/.43,104.84	100%	100%
61344	Mejoras al gimnasio de Villa Lucre		Panamá			B/.46,786.98	Sheny Administration , Inc			B/.46,786.98	100%	100%
61381	Mejoras al CEBG Benjamin Quintero		Panamá			B/.40,941.93	Constructora J & D, S.A.	14-dic-22	11-feb-23	B/.40,941.93	100%	100%
61257	Mejoras al Acueducto de Cerro Banco , distrito de Muna		Comarca Ngäbe Bugle			B/.164,095.20	Constructora J&d, S.A.	20-jun-22	16-dic-22	B/.164,095.20	100%	100%
61041	Remodelación de la iglesia Santa Teresa de Jesús	9092	Herrera	Chitré	Llano Bonito	B/.203,782.72	Consorcio Proyectos de Herrera	28-oct-19	25-mar-20	203,782.72	100%	100%
61084	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019).	446	Coclé	Penonomé	Toabré	B/.160,382.77	Compañía Especializada, S.A.	27-dic-19	09-may-20	160,382.77	100%	100%
61086	Construcción de estación de policía en Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	10203	Coclé	Penonomé	Toabré	B/.101,858.16	Industria A. C. S.A.	27-dic-19	30-oct-20	101,858.16	100%	100%
61083	Construcción de cocina comedor del C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	446	Coclé	Penonomé	Toabré	B/.151,518.96	Compañía Especializada, S.A.	28-ene-20	31-dic-20	151,518.96	100%	100%
61020	Construcción de un aula de inclusión en el Instituto Leonila Pinzón de Grimaldo	30	Coclé	Penonomé	Penonomé	B/.94,326.56	Emprendedores S.A.	10-sep-20	10-feb-21	94,326.56	100%	100%
61094	Construcción de Vado y Dos puentes Peatonales en Las Claras Abajo (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	403	Panamá Oeste	Capira	Santa Rosa	B/.87,464.61	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	06-feb-21	87,464.61	100%	100%
61088	Trabajos de preservación en el Salón Amarillo Presidencial	3262	Panamá	Panamá	San Felipe	B/.251,001.78	J.A. Escarín, Restaurador	02-nov-20	30-ene-21	251,001.78	100%	100%
61097	Construcción de cancha multiuso en Bajos de Guera	74	Los Santos	Macaracas	Bajos De Guera	B/.162,073.13	Compañía Especializada, S.A.	07-dic-20	05-may-21	162,073.13	100%	100%
61128	Construcción y equipamiento de comedor escolar en la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de dic. 2019)	25	Colón	Palmas Bellas	Gobea	B/.108,989.68	Constructora J&D,S.A.	17-feb-21	15-ago-21	108,989.68	100%	100%
61091	Construcción de veredas en Villa Lourdes	410	Los Santos	Los Santos	Villa Loures	B/.124,291.68	Sociedad Seis Siete,S.A.	29-mar-21	13-sep-21	124,291.68	100%	100%
61140	Rehabilitación de caminos en el corregimiento de Boró	531	Veraguas	La Mesa	Boró	B/.44,144.95	Amalec Ferrabone Zapata	01-abr-21	17-may-21	44,144.95	100%	100%
61123	Construcción de cancha multiuso, corregimiento de Los Cerros de Paja, provincia de Herrera. (GTC Los Pozos - 11 de nov. 2019)	61	Herrera	Los Pozos	Cerros de Paja	B/.118,001.63	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	118,001.63	100%	100%
61116	Reparación de techo Parroquia San Pedro (GTC Los Pozos - 11 de noviembre 2019)	2199	Herrera	Los Pozos	Los Pozos	B/.67,916.33	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	B/.67,916.33	100%	100%
61119	Construcción de Centro de Ventas de Legumbres en Ipeti Güna	994	Comarca Wargandí		Tortí	B/.108,820.08	Constructora J&D,S.A.	21-may-21	16-nov-21	108,820.08	100%	100%
61093	Mejoras a la Iglesia Santa Bárbara, Las Minas, Provincia de Herrera	1975	Herrera	Las Minas	Las Minas	B/.84,285.62	Compañía Especializada, S.A.	09-jun-21	05-nov-21	B/.84,285.62	100%	100%
61177	Construcción de Muelle Flotante con Facilidad en Finca 60		Bocas del Toro	Changuinola	Finca 60	B/.243,014.91	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	07-jun-21	03-dic-21	B/.243,014.91	100%	100%
60685	Mejoras al Acueducto de El Ceibal		Veraguas	Cañazas	Aromillo	B/.99,617.00		18-jun-21		B/.99,617.00	100%	100%
61167	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Sofia Quiroz de Tejeira	821	Coclé	Penonomé	Penonomé	B/.153,885.76	José Vega Castro Arquitectos	06-oct-20		153,885.76	100%	100%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
AÑOS 2019 - 2024

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61170	Construcción de Cancha Multiuso y Gradería en el C. E. B. G. Pablo Alzamora Vargas		Coclé	Penonomé	Chiguiri Arriba	B/.168,551.36	José Vega Castro Arquitectos	30-jul-21	26-nov-21	168,551.36	100%	100%
61166	Construcción de cancha multiuso en Dos Ríos		Chiriquí			B/.75,323.15	Industria A. C. S.A.			75,323.15	100%	100%
61126	Construcción de una cancha sintética para la comunidad de Dlueyic (Dimensión 21.0 m x 40.0 m) (GTC Changuinola - 7 de diciembre 2019)		Bocas del Toro			B/.176,979.93	Constructora S.P. S.A	03/09/2021	S/N	B/.176,979.93	100%	100%
49354	Construcción de 105 viviendas en Residencial de Brisas de Soná		Veraguas			B/.412,961.67		S/N	S/N	B/.412,961.67	100%	100%
48490	Rehabilitación de caminos y penetración a nivel nacional (Crédito reconocido)		NIVEL NACIONAL			B/.988,030.64		S/N	S/N	B/.988,030.64	100%	100%
61124	Construcción de muros de contención en escuela de La Unión de Piña, 280 mts		Colón			B/.159,244.22	CM Import,S.A.	09/09/2020	15/09/2021	B/.159,244.22	100%	100%
61202	Suministro de Perforación de Pozo y Tanque de Poliuretano para el Acueducto de Caña Blanca		Chiriquí			B/.16,889.06		01/11/2021	30/11/21	16,889.06	100%	100%
61250	Mejoras al acueducto de Río Parita		Herrera			B/.61,513.66	Roberto Batista e Hijos			61,513.66	100%	100%
61174	Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación del campo de beisbol en Querévalo		Chiriquí			B/.47,062.88	JVS Group Inc.	08/11/2021	25/12/2021	47,062.88	100%	100%
61234	Mejoras al puesto de salud de Río de Veraguas		Veraguas			B/.73,408.43	Constructora S.P. S.A	29/11/2021	27/04/2022	73,408.43	100%	100%
61208	Remodelación de las oficinas ubicadas en el antiguo CERPA en la Villa de Los Santos		Los Santos			B/.105,998.00	Emprendedores, S.A.	20/08/2021	17/12/2021	105,998.00	100%	100%
61176	Construcción de cancha de futbol y cancha multiuso en Río Sidra		Guna Yala			B/.221,197.68	J&D, S.A.			B/.221,197.68	100%	100%
61256	Construcción de dos aulas escolares en la comunidad de Secretario Palma Bella corregimiento de Bahía Azul distrito de Kusapín		Ngabe Buglé			B/.166,625.54	S.P,S.A.			B/.166,625.54	100%	100%
61143	Construcción de cancha sintética en Santa Marta		Chiriquí			B/.62,669.90	Consorcio Proyectos de Herrera	09/05/2022	09/10/2022	B/.62,669.90	100%	100%
61290	Construcción de veredas en la comunidad de San Francisco		Veraguas			B/.48,010.90		06/06/2022	22/04/2022	48,010.90	100%	100%
61302	Suministro e instalación de pavimento deportivo para la cancha techada del IPT de la Chorrera, comunidad de La Chorrera.		Panamá Oeste			B/.48,912.38		17/08/2022	17/10/2022	B/.48,912.38	100%	100%
61301	Construcción de veredas en el corregimiento de Edwin Fabrega distrito de Santiago		Veraguas			B/.49,001.99	2HPB, S.A.	27/6/2022	25/8/2022	B/.49,001.99	100%	100%
61319	Construcción de Aceras Peatonales en Chupampa corregimiento de Chupampa distrito de Santa María		Los Santos			B/.47,404.82		26-ago-22	24-oct-22	B/.47,404.82	100%	100%
61303	Construcción de veredas en el corregimiento de La Tiza , distrito de Las Tablas		Los Santos			B/.44,528.29	Constructora EV,S.A.	26-sep-22	24-nov-22	B/.44,528.29	100%	100%
61304	Construcción de veredas en la comunidad de Divala Centro		Chiriquí			B/.49,113.00		04-oct-22	17-nov-22	B/.49,113.00	100%	100%
61320	Construcción de veredas en el Limón corregimiento de Santa María		Herrera			B/.48,750.09	Constructora EV,S.A.	05-oct-22	03-dic-22	B/.48,750.09	100%	100%
61337	Rehabilitación de Cancha Sintetica de la Mesa		Panamá			B/.49,700.00	Santor Ingenieria & Construccion, S.A.	20-oct-22	03-dic-22	B/.49,700.00	100%	100%
61340	Construcción de Aceras en el corregimiento de Pílon		Veraguas			B/.49,201.25	Multiservicios Luna, S.A.			B/.49,201.25	100%	100%
61339	Construcción de veredas en Palmira		Colón			B/.32,923.47	DACSA, S.A.	27-oct-22	10-dic-22	B/.32,923.47	100%	100%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
 PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
 AÑOS 2019 - 2024

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61089	Construcción de Vado en Río Ciri, Comunidad Peña Blanca (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	248	Panamá Oeste	Capira	El Cacao	B/.132,189.92	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	01-jul-21	132,189.93	100%	100%
61246	Construcción De Tanque De Agua Para El Acueducto De Saboga – Fase 1		Panamá			B/.49,299.24	Inversiones Tumaco, S.A.	30-sep-22	27-ene-23	B/.49,299.25	100%	100%
61204	Construcción de veredas en Viejo Veranillo		Panamá			B/.47,917.50	Jaime Salas de la Cruz	01/12/2021	14/01/2022	47,917.54	100%	100%
61476	Construcción de veredas para la escuela Antonio Anguizola		Chiriquí			B/.8,658.36	Ingenieros Diseñando Soluciones, S.A.	29/08/2023	12/10/2023	B/.8,658.37	100%	100%
61285	Construcción de puesto de salud en Calovebora		Veraguas			B/.251,580.00	Constructora J & D, S.A.	21-dic-22	18-jun-23	B/.251,580.80	100%	100%
61085	Construcción de aula de informática en la escuela de Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	89	Coclé	Penonomé	Toabré	B/.66,071.63	Emprendedores S.A.	20-ene-20	29-nov-20	66,072.00	100%	100%
<b>Total</b>	<b>136</b>					<b>B/.31,278,692.48</b>				<b>17,786,391.88</b>	<b>83%</b>	<b>91%</b>