



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
MARZO 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020. Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General .
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020. Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General .
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020. Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. En subsanación por indicación de la Contraloría General.
4	Módulo de Yavisa	B/. 69,878.54	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Adjudicado a T&A Construcciones y Electricidad, S.A. En trámite administrativo la confección del contrato.
5	Escuela Vocacional Especial	B/. 106,452.72	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Requisición No. 012-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071 fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Se presentaron 26 propuesta en informe de subsanación. La publicación de la resolución será por el término de dos hábiles, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para efecto de su notificación para los interesados. Contra la presente resolución, podrá interponerse el recurso de Impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de los cinco días hábiles a partir de su notificación.
6	Puerto Indio, Darién	B/. 39,060.35	Adecuación de aula.	Requisición No. 013-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. Acto público No.2020-1-40-0-05-CM-011054, fecha de presentación de propuesta el 18 de febrero 2020. En Subsanción.

7	Extensión de Antón	B/. 93,697.76	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Requisición No. 015 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098, fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. La publicación de la resolución será por el término de dos hábiles, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para efecto de su notificación para los interesados. Contra la presente resolución, podrá interponerse el recurso de Impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de los cinco días hábiles a partir de su notificación.
8	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Requisición No. 016 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, para el trámite de acto público.
9	Extensión de Veraguas	B/. 82,010.15	Adecuaciones y Reparaciones del Sistema Eléctrico (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.
10	IPHE Planta Betania	B/. 73,385.95	Adecuaciones y reparaciones del Sistema Eléctrico. (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.
11	Extensión de Colón	B/. 120,000.00	Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnica Intermedia en Práctica de Oficina.	Requisición No. 021 de Arquitectura del 18 febrero 2020, para el estudio de suelo por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, para posteriormente proceder con el trámite de construcción de acuerdo a las recomendaciones del Ingeniero Civil.
12	Extensión de Aguadulce	B/. 76,654.16	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Apoyo técnico por parte del MEDUCA, en la revisión de los planos y costos.
13	IPHE de Bethania.	B/. 15,000.00	Puerta cochera de acceso al Edificio Administrativo.	Apoyo técnico por parte del MEDUCA, en la revisión de los planos y costos.
14	Centro Vocacional Especializado, 24 de Diciembre	B/. 105,806.31	Construcción de dos talleres vocacional.	Apoyo técnico por parte del MEDUCA, en la revisión de los planos y costos.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE