

**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACIÓN**  
**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS**  
**ABRIL 2021**

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2021	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de Yaviza.	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yaviza.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución física, con un avance del 82%.
2	Extensión de Antón.	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 85%.
3	IPHE de Panamá Oeste.	B/. 47,943.22	Reemplazo del techo.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En ejecución física, con un avance del 28%.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 71,658.97	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. En ejecución física, con un avance del 20%.
5	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa Proyectart, S.A. Resolución de adjudicación No. 009-2021 del 2 de febrero 2021, Contrato 004-2021. En ejecución física, con un avance de 10%.

6	Extensión de Penonomé.	B/. 83,086.30	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-LP-012097. Fecha de presentación de propuestas 23 de febrero de 2021. Adjudicado a: Ingeniería y Proyectos S.A. (INPESA). Contrato 010-2021.
7	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico y salón multisensorial.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Fecha de presentación de propuestas 02 de marzo de 2021. Resolución de Adjudicación No. 021 del 14 de abril 2021. Se debe esperar 7 días hábiles de acuerdo a lo estipulado por la Ley de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
8	Centro Agropecuario Jorge A. Carles - Pista de Equinoterapia, en Chilibre.	B/. 79,255.97	Acondicionamiento General de la pista de equinoterapia, establos, áreas comunes, salones y baños.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-08-LP-012111. Fecha de presentación de propuestas el 08 de marzo de 2021. En revisión por parte de la Comisión verificadora.
9	Jaguito, Antón.	B/. 248,108.76	Acondicionamiento general de la pista de equinoterapia, edificio existente, reparación de establos, gradas e instalación de techo.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Se realizó la reunión de homologación de manera virtual el 18 de Marzo. Fecha de presentación de propuestas 31 de marzo de 2021. Participaron 13 proponentes. En revisión por parte de la Comisión verificadora.
10	Extensión Colón.	B/. 144,225.30	Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Fecha de presentación de propuestas 26 de abril de 2021. En revisión por parte de la Comisión verificadora.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE